



**Отчёт**  
**о реализации проекта инициативного бюджетирования**  
**Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Железнодороженское Бахчисарайского муниципального района**  
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству территории детской площадки (в части установки резинового покрытия), расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Железнодороженское сельское поселение, село Железнодорожное, ул. Подгорная	Всего	1 342 925,00	1 342 925,00	1 342 925,00	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству территории детской площадки (в части установки резинового покрытия), расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Железнодороженское сельское поселение, село Железнодорожное, ул. Подгорная	денежные средства бюджета Республики Крым	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Работы по благоустройству территории детской площадки (в части установки резинового покрытия), расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Железнодороженское сельское поселение, село Железнодорожное, ул. Подгорная	денежные средства местного бюджета	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
Работы по благоустройству территории детской площадки (в части установки резинового покрытия), расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Железнодороженское сельское поселение, село Железнодорожное, ул. Подгорная	денежные средства жителей населенного пункта	292 925,00	292 925,00	292 925,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Железнодорожное, ул. Подгорная						

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству территории детской площадки (в части установки резинового покрытия), расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Железнодороженское сельское поселение, село Железнодорожное, ул. Подгорная	Единица	1	1

**Работы по благоустройству территории детской площадки (в части установки резинового покрытия), расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, Железнодороженское сельское поселение, село Железнодорожное, ул. Подгорная**

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

Не участвуют.

3.2. Спонсоры:

Не участвуют.

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 05.07.23 г., ввода объекта в эксплуатацию - 01.10.23 г.

Достоверность сведений подтверждаю:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
СОВЕТА-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И.А. Колкунова

Ф.И.О. (подпись)