

Отчёт
о реализации проекта инициативного бюджетирования
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Железнодороженское Бахчисарайского муниципального района
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрен о средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в части установки детской игровой площадки)	Всего	1 491 128,11	1 491 128,11	1 491 128,11	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства бюджета Республики Крым	1 180 000,00	1 180 000,00	1 179 929,67	70,33	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства местного бюджета	250 000,11	250 000,11	250 070,44	-70,33	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства жителей населенного пункта	54 734,00	54 734,00	54 734,00	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрен о средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)	Всего	1 488 005,45	1 488 005,45	1 488 005,45	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства бюджета Республики Крым	1 180 000,00	1 180 000,00	1 179 988,32	11,68	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства местного бюджета	250 000,45	250 000,45	250 012,13	-11,68	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства жителей населенного пункта	54 641,00	54 641,00	54 641,00	0,00	
Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в	Единица	1	1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
	части установки детской игровой площадки)			
2	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)	Единица	1	1

Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное, ул. Подгорная (в части установки детской игровой площадки)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

Уборка территории, обрезка деревьев

3.2. Спонсоры:

Мусорные пакеты и перчатки

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 09.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 12.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ

- неблагоприятные погодные условия
 - несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
 - трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
 - низкое качество строительного надзора
 - прочее (описать)
-

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Речное, ул. 40 лет Победы, 43Б (в части установки детской игровой площадки)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

Уборка территории, обрезка деревьев

3.2. Спонсоры:

Пакеты для мусора, перчатки

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 09.2024 г., ввода объекта в эксплуатацию - 12.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации

- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
 - недобросовестный подрядчик
 - недостаточно времени для качественного выполнения работ
 - неблагоприятные погодные условия
 - несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
 - трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
 - низкое качество строительного надзора
 - прочее (описать)
-

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____ / null
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА-ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И.А. Колкунова

Ф.И.О. (подпись)

18 декабря 2024 г.